

ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ МІЖВІДОМЧОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
(далі – Комісія)

м. Київ

16.06.2020 р. о 16.00

Засідання проводив: ДЯДЮРА І. Г.

Присутні члени Комісії: ШКУРАКОВ В.О. (за дорученням МАРЧЕНКА С. М.), ДЕМЧЕНКОВ Я.С. (за дорученням БУСЛАВЕЦЬ О.А.), ШАТАЛОВА С.В. (за дорученням СТЕПАНОВА М.В.), КОТИК Є.Д. (за дорученням ЛАЗЕБНОЇ М.В.), КРУЛЬКО І.І., ГЕВКО В.Л., ТРУХІН О.М., КУЗБИТ Ю.М., ЛУНЧЕНКО В.В., МОЛОТОК І.Ф., ПУРТОВА А.А., САЛАМАХА О.І., КАПТЕЛОВ Р.В., КУНАЄВ А.Ю., ЛАБА М.М., ЛЮШНЯК М.В., ТІСТИК Р.Я., НОВІКОВА І.Ю.

Запрошені: ВАТУЛЬОВ А. В., БОРУХОВСЬКИЙ Б. В., БОНДАРЕНКО О. О., БОВСУНОВСЬКИЙ Є. О., ДЄВАЄВА І. В., ІСАЄНКО В. М., ЗЮКОВ О. Л., ЛАЗОРИШИНЕЦЬ В. В., ЛИХОЛІТ М. І., МАСЛОВСЬКИЙ В. З., МОРОЗОВА М. Ю., ПРИЛИПКО С. І., ТАРАНОВ І. М., ФАНТА Г. Ф., ШАПАРЕНКО В. П., ХРАНОВСЬКА Н. М.

Присутні за власною ініціативою ДМИТРИЄВА О. О.

На засіданні Комісії присутні 19 членів Комісії, що складає більше 50% від загальної кількості членів Комісії. Відповідно по п. 8 Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів, затвердженого постановою КМУ від 22.07.2015 № 571, засідання Комісії вважається правоможним.

Порядок денний засідання наступний:

1. Продовження розгляду нових державних інвестиційних проектів допущених до участі у відборі у сфері забезпечення виробництва ракетно-космічної техніки.

1. Створення виробничих потужностей серійного виготовлення інерціальних датчиків і приладів систем навігації для ракетно-космічної техніки та систем військового призначення, шифр "Навігація"
2. Відновлення виробництва інфрачервоних систем самонаведення ракетного озброєння шляхом створення для них технологічного комплексу вітчизняного виробництва фотоприймачів, шифр "ІЧ ГСН"

Доповідачі: керівник головного розпорядника бюджетних коштів ДКА та представник відповідального виконавця

Виступи та обговорення – до 10 хвилин

2. Повторний розгляд державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" за результатами моніторингу проекту за 2019 рік та за I квартал 2020 року на підставі додаткової інформації від ДП "Укрмедпроектбуд" з метою оцінювання стану його реалізації.

Доповідачі: головний розпорядник коштів державного бюджету МОЗ та керівник ДП "Укрмедпроектбуд"

Виступи та обговорення – до 10 хвилин

3. Розгляд інформації щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів на основі інформації, наданої головними розпорядниками коштів державного бюджету станом на 12.06.2020.

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

1. Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні;

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

2. Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ “Національний інститут серцево судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ;

3. Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (небудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51);

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

4. Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій;

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОН

5. Створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету.

Головуючий Комісії порушив перед Мінфіном питання стосовно очікуваного (орієнтовного) терміну доведення обсягу державних капітальних вкладень на 2021-2023 роки з метою вчасного здійснення у 2020 році його розподілу на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів за результатами їх відбору.

Заступник Міністра фінансів Шкураков В. О. повідомив, що на сьогодні міністерством здійснюється робота по зведенню доходної частини проекту державного бюджету на 2021 рік, після чого розглядатиметься формування видаткової частини, до яких в першу чергу включатимуться захищені видатки бюджету. Тому наразі інформація щодо обсягу державних капітальних вкладень відсутня.

У зв'язку із зазначеним, Шкураковим В. О. запропоновано здійснювати розподіл обсягу державних капітальних вкладень, орієнтуючись на обсяг, який було передбачено для реалізації державних інвестиційних проектів на 2020 рік.

Інформацію взято до відома.

По пунктах порядку денного засідання

До пункту 1

Сфера забезпечення виробництва ракетно-космічної техніки

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДКА

На засідання Комісії 04.06.2020 було прийняте рішення щодо необхідності Мінекономіки разом із головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем за проектом проведення нарад стосовно уточнення загальної вартості та обсягу державних капітальних вкладень, необхідних для реалізації проекту, та подати до Мінекономіки доопрацьований проект з метою розгляду його на наступному засіданні Комісії.

За результатами проведеної наради в Мінекономіки 05.06.2020 за участі представників департаменту інвестицій разом із ДКА та КП СПБ "Арсенал" 12.06.2020 головним розпорядником бюджетних коштів ДКА до Мінекономіки було направлено доопрацьовані проекти з метою представлення їх на розгляд Комісії.

1. Створення виробничих потужностей серійного виготовлення інерціальних датчиків і приладів систем навігації для ракетно-космічної техніки та систем військового призначення, шифр "Навігація"

Відповідальний виконавець – КП СПБ "Арсенал"

Загальна вартість ДПП – 138 823, 20 тис. грн.

Термін реалізації – 2021-2022 роки.

Потреба у фінансуванні за рахунок державних капітальних вкладень всього – 126 937,0 тис. грн., у тому числі:

2021 рік – 73 972,50 тис. грн.

2022 рік – 52 964,50 тис. грн.

Мета проекту – створення додаткових виробничих потужностей серійного виробництва, зниження собівартості продукції для ракетно-космічної техніки та систем військового призначення за рахунок масштабування виробничого обладнання, удосконалення наявних технологій виробництва інерціальних датчиків (гіроскопів і акселерометрів) і приладів систем навігації на їх основі. Реалізація проекту сприятиме забезпеченню виробництва в Україні навігаційних систем різного класу, критично важливе для забезпечення обороноздатності країни.

Доповідачі: Начальник управління економічного розвитку ДКА Деваєва І. В., директор-головний конструктор КП СПБ "Арсенал" Лихоліт М. І.

Інформацію Деваєвої І. В. та Лихоліта М. І. щодо проекту, а також підтримки у необхідності його реалізації Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України (лист додається до Протоколу) взято до відома.

У зв'язку з обмеженим обсягом державних капітальних вкладень, передбаченим для розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів, членами Комісії було запропоновано розглянути можливість фінансування проекту за рахунок бюджетних програм Міноборони, інших джерел фінансування, а також кредитних коштів.

Критеріям відбору ДПП відповідає.

Рішення: 1. Підтримати розроблення та реалізацію державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень.

Прийнято: ЗА - 19, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.

2. ДКА розглянути можливість внесення змін до нормативно-правових актів з метою залучення кредитних коштів для реалізації проекту та про результати проведеної роботи поінформувати Мінекономіки.

Прийнято: ЗА - 19, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.

2. Відновлення виробництва інфрачервоних систем самонаведення ракетного озброєння шляхом створення для них технологічного комплексу вітчизняного виробництва фотоприймачів, шифр "ІЧ ГСН"

Відповідальний виконавець – КП СПБ "Арсенал"

Загальна вартість ДПП – 147 356,4 тис. грн.

Термін реалізації – 2021-2022 роки.

Потреба у фінансуванні за рахунок державних капітальних вкладень всього – 136 591,4 тис. грн., у тому числі:

2021 рік – 86 889,4 тис. грн.

2022 рік – 49 702, 0 тис. грн.

Мета проекту – відновлення серійного виробництва інфрачервоних систем самонаведення, яке призупинилось через відсутність ключових комплектувальних виробів - фотоприймачів (ФД-0301, ФД-0302, ФД-0303, ФД-0304, ФД-0305), які до 2014 року постачались з РФ.

Доповідачі: Начальник управління економічного розвитку ДКА Деваєва І. В., директор-головний конструктор КП СПБ "Арсенал" Лихоліт М. І.

Інформацію Деваєвої І. В. та Лихоліт М. І. взято до відома.

Критеріям відбору ДПП відповідає

У зв'язку з обмеженим обсягом державних капітальних вкладень, передбаченим для розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів, членами Комісії було запропоновано розглянути можливість фінансування проекту за рахунок бюджетних програм Міноборони, інших джерел фінансування, а також кредитних коштів.

Критеріям відбору ДПП відповідає.

Рішення: 1. Підтримати розроблення та реалізацію державного інвестиційного проекту за рахунок державних капітальних вкладень.

Прийнято: ЗА - 19, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.

2. ДКА розглянути можливість внесення змін до нормативно-правових актів з метою залучення кредитних коштів для реалізації проекту та про результати проведеної роботи поінформувати Мінекономіки.

Прийнято: ЗА - 19, ПРОТИ - 0, УТРИМАЛИСЬ - 0.

До пункту 2

2. Повторний розгляд державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" за результатами моніторингу проекту за 2019 рік та за I квартал 2020 року на підставі додаткової інформації від ДП "Укрмедпроектбуд" з метою оцінювання стану його реалізації.

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

Протокольним рішенням засідання Комісії від 19.05.2020 вирішено стан реалізації проекту оцінити після отримання від ДП "Укрмедпроектбуд" всіх підтверджуючих документів стосовно ґрунтового пояснення щодо виконання робіт за рахунок сплачених авансових платежів у 2019 та 2020 роках з відповідними підтверджуючими документами (копії укладених договорів, актів виконаних робіт тощо) та поясненням щодо термінів закриття цих платежів.

Загальна вартість ДПП – 4 984 492,468 тис. грн

Інформація за 2019 рік за результатами моніторингу

Фінансування - 99,8% із доведених Мінфіном за 2019 рік 870 000 тис. грн. профінансовано 868 457,175 тис. грн.

Виконання - 24,6% (виконано будівельних робіт та придбано обладнання на загальну суму 214 060,689 тис. грн.)

Авансові платежі у 2019 році на суму 654 396,491 тис. грн.

Інформація за I квартал 2020 року за результатами моніторингу

Фінансування - 32% із доведених Мінфіном за 2019 рік 478 885,7 тис. грн. профінансовано 151 161,935 тис. грн.

Виконання – 1,5% (виконано будівельних робіт та придбано обладнання на загальну суму 6 971,746 тис. грн.)

Авансові платежі у I кварталі 2020 року на суму 144 190,189 тис. грн.

На виконання зазначеного рішення ДП "Укрмедпроектбуд" підготувало та направило 25.05.2020 до Мінекономіки інформацію щодо стану виконання проекту у 2019 та у 2020 році станом на 25.05.2020 року. У свою чергу Мінекономіки листом від 27.05.2020 № 3904-04/33185-03 розіслало зазначену інформацію всім членам комісії.

Станом на 15.06.2020 від ДП "Укрмедпроектбуд" отримано уточнену інформацію щодо фінансування та виконання проекту станом на 12.06.2020.

Відповідно до уточненої інформації стан реалізації проекту наступний:

За рахунок наданих у 2019 році авансових платежів у обсязі 654 396,486 тис. грн. станом на звітну дату виконано робіт та придбано обладнання на суму 444 779,716 тис. грн., повернуто до державного бюджету 5 994,488 тис. грн. Дебіторська заборгованість виконавців за отриманими авансами становить 203 682,282 тис. грн.

У 2020 році фінансування (касові видатки) проекту за період січень-червень становить 366 495,1 тис. грн., з яких надано аванси у обсязі 314 709,808 тис. грн. Виконання за проектом – 77 618,494 тис. грн., у тому числі за рахунок авансових платежів – 23 696,810 тис. грн. Дебіторська заборгованість складає 291 012,998 тис. грн.

Станом на звітну дату на узгодженні технагляду знаходяться акти виконаних робіт орієнтовно на суму 200 000,0 тис. грн.

Доповідачі: заступник Міністра МОЗ – Шаталова С.В., в.о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" – Боруховський Б.В.

Шаталова С. В. пояснила про ситуацію, яка виникла з постачанням обладнання у зв'язку із карантинними заходами і на сьогодні вже врегульована.

Боруховський Б.В. пояснив, що основною причиною утвореної дебіторської заборгованості станом на 01.01.2020 року у обсязі 654 396,491 тис. грн. було передбачення відповідно до доведених Мінфіном асигнувань основної суми фінансування проекту у грудні 2019 році.

Інформацію щодо стану реалізації проекту взято до відома.

Рішення: Стан реалізації проекту за 2019 рік **частково задовільний**.

Прийнято: ЗА – 19, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 0.

До пункту 3

Мінекономіки листом від 12.06.2020 № 3904-04/36219-03 направило головним розпорядникам коштів державного бюджету МОЗ, НАМНУ, ДУС та МОН запит стосовно надання інформації щодо касових видатків та виконання державних інвестиційних проектів у розрізі видів робіт станом на 12.06.2020.

Станом на 16.06.2020 на підставі отриманої інформації Мінекономіки підготувало відповідні матеріали по наступним проектам:

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОЗ

1. Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні

Загальна вартість ДП – 106 152,0 тис. грн.

Передбачено державним бюджетом на 2020 рік - 106 152,0 тис. грн.

Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну на січень-червень – 15 922,8 тис. грн.

Фінансування та виконання за проектом у 2020 році не здійснювалось.

Відповідно до інформації, отриманої від відповідального виконавця, станом на 12.06.2020, стан реалізації проекту наступний:

Паспорт бюджетної програми затверджено наказом МОЗ від 09.06.2020 № 1353. Оголошено спрощену процедуру закупівлі щодо проектних робіт, очікуваний термін проведення аукціону 17.06.2020. Після виконання проектних робіт та проведення експертизи у серпні буде оголошено процедуру закупівлі на виконання будівельних робіт. Одночасно з проведенням будівельних робіт буде оголошено процедуру закупівлі на постачання лабораторного медичного обладнання та меблів.

Доповідачі: заступник Міністра МОЗ – Шаталова С.В., в.о. начальника ДП "Укрмедпроектбуд" – Боруховський Б. В., народний депутат України, заступник голови комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування - Дмитрієва О. О., завідувач лабораторією молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань Храновська Н. М.

Шаталова С. В. повідомила про значимість проекту та необхідність його реалізації саме у 2020 році та запевнила про можливості замовника у завершенні реалізації проекту у поточному році.

Дмитрієва О. О. також зазначила про важливість та причини необхідності реалізації зазначеного проекту у 2020 році, які полягають у можливості здійснення всіх необхідних досліджень та аналізів щодо онкологічних захворювань у зазначеній лабораторії, яка є єдиною установою відповідного рівня на території України, оскільки на сьогодні такі дослідження здійснюються поза межами країни, вартість яких у рази вища за розрахункову вартість у проекті.

Храновська Н. М. відмітила, що завдяки впровадженню цього проекту вирішиться питання щодо діагностики, в першу чергу, найбільш уразливих груп населення України – дітей, хворих на солідні злоякісні новоутворення. Лікування дітей з солідними злоякісними новоутвореннями в Україні є суттєвою національною проблемою. Удосконаливши молекулярно-генетичну діагностику в лабораторії найближчим часом буде забезпечено можливість проведення операцій з трансплантології, а також, лише протягом пів року, надання допомоги близько 900 онкохворим.

Боруховський Б. В. повідомив, що 16.06.2020 завершено процедуру закупівлі щодо визначення виконавця проектних робіт за проектом, з яким найближчим часом планується укласти договір.

Членами комісії відзначено про ризики реалізації та завершення проекту у 2020 року, у зв'язку з відсутністю на сьогодні розробленої проектної документації та можливим визначенням підрядної організації лише у вересні поточного року. У зв'язку із цим запропоновано у 2020 році залишити кошти у обсязі 1 400,0 тис. грн. для здійснення заходів, пов'язаних з розробленням проектної документації, проходженням будівельної експертизи, проведенням процедури закупівлі щодо визначення підрядної організації, укладанням договору з підрядником з метою виконання будівельних робіт.

Також членами комісії запропоновано переглянути стан реалізації проекту за результатами моніторингу за I півріччя 2020 року та розглянути можливість перерозподілу решти коштів за проектом у обсязі 104 752 тис. грн. на реалізацію більш успішних проектів та на проекти, по яким видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-IX.

При цьому було запропоновано переглянути стан реалізації проекту за результатами моніторингу ДПП за 9-ть місяців і у разі відзначення позитивної динаміки вирішити питання щодо подальшого його фінансування у 2020 році.

Рішення: переглянути стан реалізації проекту за результатами моніторингу за I півріччя 2020 року та розглянути можливість перерозподілу коштів за проектом у обсязі 104 752 тис. грн. на реалізацію більш успішних проектів та на проекти, по яким видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-IX.

Прийнято: ЗА – 16, ПРОТИ – 1, УТРИМАЛИСЬ – 2.

головний розпорядник коштів державного бюджету – НАМНУ

2. Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ"

Загальна вартість ДПП – 2 837 682,68 тис. грн.

Передбачено державним бюджетом на 2020 рік – 76 320,3 тис. грн.

Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну на січень-червень – 6 948,0 тис. грн.

Фінансування та виконання за проектом у 2020 році не здійснювалось.

Відповідно до інформації, отриманої від відповідального виконавця, станом на 12.06.2020, стан реалізації проекту наступний:

У 2019 році було надано аванс у сумі 144 431,614 тис. грн., з яких станом на 12.06.2020 виконано 11 683,790 тис. грн. Дебіторська заборгованість - 132 447,824 тис. грн. Станом на 12.06.2020 надано акти виконаних робіт на суму 64 437,0 тис. грн., які знаходяться на перевірці в службі замовника.

У 2020 році згідно з планом асигнувань станом на 12.06.2020 інститут кошти не отримував, роботи за планом 2020 року не виконувались, виконання робіт - за рахунок авансового платежу 2019 року.

Доповідач: Директор ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова НАМН" - Лазоришинець В.В.

Лазоришинець В.В. повідомив, що на сьогодні на перевірці технаглядом знаходяться акти виконаних робіт виконаних за рахунок авансових платежів 2019 року, які планується до кінця червня 2020 року закрити.

Інформацію Лазоришинця В.В. взято до відома.

3. Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)

Загальна вартість ДПП – 427 500,0 тис. грн.

Передбачено державним бюджетом на 2020 рік – 90 000,0 тис. грн.

Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну на січень-червень – 18 000,0 тис. грн.

Фінансування станом на 12.06.2020 – 12 000,0 тис. грн.

Виконання станом на 12.06.2020 – 12 000,0 тис. грн.

Відповідно до інформації, отриманої від відповідального виконавця, станом на 12.06.2020, стан реалізації проекту наступний:

У 2019 році було надано аванс у обсязі 32 769,313 тис. грн., з яких станом на 12.06.2020 виконано 27 170,157 тис. грн. Акт виконаних робіт на суму 5 599,156 тис. грн. знаходиться на погодженні у служби технагляду, орієнтовне підписання та надання документів до казначейської служби 16.06.2020.

У 2020 році фінансування відповідно до плану асигнувань повинно було розпочатись з квітня 2020, проте отримано фінансування лише 25.05.2020 за квітень та травень у сумі 12 000,0 тис. грн., з яких виконано робіт на суму 12 000,0 тис. грн. Заплановані на червень 2020 року кошти у сумі 6 000, тис. грн. установою не отримано.

Доповідач: Заступник директора ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН" – Морозова М. Ю.

Морозова М. Ю. зазначила що до кінця червня поточного року планується здійснити фінансування виконаних робіт відповідно до обсягу, передбаченого планом асигнувань на січень-червень 2020 року.

Інформацію Морозової М. Ю. взято до відома. .

Членами комісії відзначено про ризики використання коштів у 2020 року та запропоновано переглянути стан реалізації проекту за результатами моніторингу за I півріччя 2020 року та розглянути можливість перерозподілити кошти у обсязі 72 000 тис. грн. на реалізацію більш успішних проектів та на проекти, по яким видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ.

Рішення: переглянути стан реалізації проекту за результатами моніторингу за I півріччя 2020 року та розглянути можливість перерозподілити кошти у обсязі 72 000 тис. грн. на реалізацію більш успішних проектів та на проекти, по яким видатки були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 1.

головний розпорядник коштів державного бюджету – ДУС

4. Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій

Загальна вартість ДП – 23 072,4 тис. грн.

Передбачено державним бюджетом на 2020 рік - 23 072,4 тис. грн.

Заплановані витрати відповідно до помісячного плану асигнувань Мінфіну на січень-червень – 3 460,8 тис. грн.

Фінансування та виконання за проектом у 2020 році не здійснювалось.

Відповідно до інформації, отриманої від відповідального виконавця, станом на 12.06.2020, стан реалізації проекту наступний:

На засіданні Комісії 19.05.2020 було уточнено перелік обладнання для можливості реалізації проекту та завершення його у 2020 році. ДУС 09.06.2020 направлено на погодження до Мінфіну паспорт бюджетної програми. Проведення закупівель заплановано на червень 2020, розкриття пропозицій та укладання договору - липень-серпень 2020 року.

Доповідачі: Заступник керівника ДУС – Прилипко С. І., Головний лікар, заступник директора з клінічної роботи ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС – Зюков О. Л.

Прилипко С. І. та Зюков О. Л. повідомили, що після затвердження у червні паспорту бюджетної програми планується оголошення процедури закупівель на придбання

обладнання, за результатами якої прогнозоване укладення договору - серпень поточного року.

Членами комісії було запропоновано до наступного засідання Комісії надати план закупівель медичного обладнання.

Разом з тим, Прилипко С. І. озвучив прохання до членів Комісії стосовно відновлення видатків у 2020 році, які були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ, на продовження реалізації проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек". Також повідомив, що відповідний лист направлено до Мінекономіки.

Інформацію Прилипко С. І. та Зюков О. Л. взято до відома.

Рішення: 1. Головному розпоряднику бюджетних коштів разом з інформацією щодо моніторингу реалізації проекту за I півріччя надати до Мінекономіки план закупівель медичного обладнання.

2. Розглянути питання стосовно передбачення фінансування у 2020 році проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури Державного підприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек" за результатами здійснення моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів за I півріччя 2020 року.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 1.

головний розпорядник коштів державного бюджету – МОН

5. Створення міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету

Загальна вартість ДП – 271 972,0 тис. грн.

Передбачено державним бюджетом на початок 2020 року – 68 000 тис. грн.

У зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ, кошти для реалізації проекту у 2020 не передбачено.

Фінансування та виконання за проектом у 2020 році не здійснювалось.

Доповідачі: Керівник експертної групи з питань розвитку інновацій Міністерства освіти і науки України – Таранов І. М., ректор Національного авіаційного університету – Ісаєнко В.М.

Доповідачами повідомлено про стан фінансування та виконання за проектом з початку його реалізації, проведені процедури закупівель щодо проектних та будівельних робіт, закупівлі авіаційних тренажерів та літаків. Також озвучено прохання до членів Комісії стосовно відновлення фінансування проекту у 2020 році, які були передбачені на поточний рік, однак відсутні на сьогодні, у зв'язку із змінами, внесеними на виконання Закону України від 13.04.2020 № 553-ІХ, з метою завершення заходів, розпочатих у попередні роки. Одночасно зазначено щодо необхідності коригування видатків у 2020 між заходами проекту без зміни загальної вартості проекту.

Інформацію Таранова І. М. та Ісаєнко В.М. взято до відома.

Рішення: Розглянути питання стосовно передбачення фінансування проекту у 2020 році за результатами здійснення моніторингу стану реалізації державних інвестиційних проектів за I півріччя 2020 року.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 1.

За результатами розгляду інформації пункту 3 порядку денного прийнято наступні **РІШЕННЯ:**


1. Ураховуючи рішення цієї Комісії щодо зазначених проектів, а також результати моніторингу щодо стану розроблення та реалізації державних інвестиційних проектів за I півріччя 2020 року врахувати, що перерозподілені кошти будуть спрямовані на наступні проекти:

- Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка - головний розпорядник бюджетних коштів МОН - у сумі 46 699,6 тис. грн. з метою завершення його у поточному році у повному обсязі;
- Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща - головний розпорядник бюджетних коштів МОН у сумі 10 000,0 тис. грн.;
- Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ - Суми - Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог - головний розпорядник бюджетних коштів Укравтодор у сумі 110 052,4 тис. грн.;
- Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей - головний розпорядник бюджетних коштів - Міненерго у сумі 10 000,0 тис. грн.

2. Провести наступне засідання Комісії 06.07.2020 стосовно відбору державних інвестиційних проектів на 2021 – 2023 роки та здійснення моніторингу стану розроблення та реалізації ДП, фінансування яких передбачено державним бюджетом у 2020 році, за I півріччя 2020 року, врахувавши пропозиції стосовно перерозподілу, передбачені пунктом 1 цього рішення.

Прийнято: ЗА – 18, ПРОТИ – 0, УТРИМАЛИСЬ – 1.

Голова Комісії



Ігор ДЯДЮРА

Секретар Комісії



Ірина НОВІКОВА